

## Bethlehemkirche Dresden-Tolkewitz / Sanierung 2004 – 2006 in Bildern

Fotos: Ernst-Dietrich Hoffmeister sowie Dieter Großmann und Helmut Walther

- 1 .....Fassade, Dach (1. Bauabschnitt)
- 2 .....Dachstuhl und Innendecke (1. Bauabschnitt)
- 2 .....Heizung (1. Bauabschnitt)
- 3 .....Elektroinstallation (1. Bauabschnitt)
- 3 .....Bodenbelag – Sandstein (1. Bauabschnitt)
- 4 .....Fenster und Türen (1. Bauabschnitt)
- 4 .....3. Advent 2004 (Abschluss 1. Bauabschnitt)
- 5 .....Malerarbeiten (2. Bauabschnitt)
- 5 .....Bodenbelag (3. Bauabschnitt)
- 6 .....Kellersanierung, Regenversickerung, Außentreppe, Zaun, Rampe (3. Bauabschnitt)
- 6 .....Spendenaktion

### Fassade, Dach (1. Bauabschnitt)



17.01.2004  
Schadhafter Putz, alte Abgasauslässe der Gasheizkörper



29.09.2004  
Es ist mächtig Betrieb auf der Baustelle Bethlehemkirche



29.09.2004  
Die Fassadensanierung ist im vollen Gange: oben abgeklopfter Putz, unten ist erste Schicht des Reparaturmörtels aufgetragen



12.11.2004  
Die Blitzschutzanlage ist aus Brandschutzgründen tlw. erneuert und die Vermörtelung der Dachdeckung ist - soweit erforderlich - ausgebessert worden

## Dachstuhl und Innendecke (1. Bauabschnitt)



03/2003  
Innendecke über Kirchenschiff, Nordostecke: besonders starker Hausbockbefall an abgehängten Deckenbalken



10.11.2004: Sanierung der Holzbalken der Innendecke (Nordost-Ecke): die vom Hausbock befallenen Partien der Holzbalken sind entfernt («bebeilt»), teilweise musste über 50 % des Balkenquerschnitts entfernt werden



12.11.2004: Sanierung der Innendecke: Korrosionsschutz am Tragwerk erledigt, aus Holzdielen ist ein neuer Laufsteg entstanden, im Hintergrund wird Mineralwolle auf die Innendecke gelegt



19.11.2004: Innendecke: Laufstege haben inzwischen Schutzgeländer erhalten, vom mittleren Laufsteg zweigen Wartungsstege zu den Dachfenstern ab, die Mineralwolldämmung ist mit Schutzfolie abgedeckt

## Heizung (1. Bauabschnitt)



20.10.2004  
Bodenaushub für Kabelgräben



20.10.2004  
Heizschläuche und Elektrokabel sind in einem Graben verlegt



05.06.2005  
Neue Heizkörperverkleidung in der Apsis hinter dem Altar.



20.10.2004: Die Verlegung der Heizungszuleitungen schreitet voran, gleichzeitig werden Elektrokabel und Lautsprecherkabel im Kanal verlegt, die Travertinsockel sind in Eigenleistung entfernt worden

## Elektroinstallation (1. Bauabschnitt)



03.06.2004  
Raumwirkung der bisherigen Deckenleuchten



19.10.2004  
Kabelsalat



19.11.2004  
neue Lautsprecherkabel und Anschlüsse werden unter Putz verlegt



26.11.2004  
Die neuen Deckenleuchten sind fertig installiert

## Bodenbelag – Sandstein (1. Bauabschnitt)



17.01.2004  
Schadhafte Sandsteinplatten



17.08.2005  
Mit Heißdampf gereinigte, aber noch nicht weiter sanierte Bodenplatten im Mittelgang



17.08.2005: Gereinigte Sandsteinbauteile (Bodenplatten, Lesepult, Altar, Türgewände und Säulen in der Apsis) harmonieren mit der Holzfarbe von Bänken, Türen und Kreuzifix



09.08.2005: Detail der gereinigten Sandsteintreppe zur Empore: Die schöne Steinfarbe und -struktur kommen wieder zur Geltung. Der eiserne Handlauf ist mit Eisenglimmerfarbe gestrichen.

## Fenster und Türen (1. Bauabschnitt)



05.06.2005  
Fenster im Kirchenvorraum im alten Zustand



17.08.2005  
Fenster im Kirchenvorraum nach der Sanierung



04.02.2005  
WC-Fenster mit deutlichen Schäden



19.11.2004  
Fensterdetail auf der Nordseite. Hier hilft auch kein Überstreichen mehr. Die Rahmen müssen originalgetreu saniert werden. Das schöne Antikglas wird erhalten.

## 3. Advent 2004 (Abschluss 1. Bauabschnitt)



26.11.2004  
Vorbereitung auf das Kirchweihfest und Feier zum Abschluss des 1. Bauabschnitts:  
Pfarrer Dr. Hasse bei ungewöhnlicher Arbeit



12.12.2004: Die neue Apsisbeleuchtung verdeutlicht die Dringlichkeit weiterer Sanierungsarbeiten im 2. Bauabschnitt (u. a. Sanierung der Fenster, Freilegung der Sandsteinflächen, Malerarbeiten).



12.12.2004: Pfarrer Dr. Hasse jetzt mit Bauhelm als symbolischer Dank für seinen besonderen Einsatz für die Sanierung und zum praktischen Gebrauch bei den bevorstehenden Bauabschnitten 2 und 3.

## Malerarbeiten (2. Bauabschnitt)



04.07.2005  
Blick von der Empore auf das Innengerüst



20.06.2005  
erste Schutzmaßnahmen zu Beginn des 2. Bauabschnittes



04.07.2005  
Nach Feierabend auf der oberen Arbeitsebene des Innengerüsts; im Vordergrund Gewebband und Spachtelmasse für die Sanierung der Risse



17.08.2005: Der Kircheninnenraum in wiedergewonnener, ursprünglicher, schlichter Schönheit. Die Sandsteinbauteile (Säulen, Bodenplatten, Altar, Kanzel, Taufstein, Fenster- und Türgebäude) sind mit Heißdampf gereinigt.

## Bodenbelag (3. Bauabschnitt)



16.03.2006  
Sanierung der Sandsteinplatten im Kirchenvorraum



07.04.2006  
Mittelgang mit neuen Sandsteinplatten, Linoleum im Kirchenbankbereich



18.07.2006  
Sanierungsarbeiten an der Treppe



30.05.2006  
Harmonie von ausgebesserten Sandsteinplatten im Altarvorraum und neuen Platten im Mittelgang

## Kellersanierung, Regenversickerung, Außentreppe, Zaun, Rampe (3. Bauabschnitt)



23.05.2006  
Stark baufälliger Kellerschacht



06.07.2006  
Regenwasserversickerung ist fertig, erneuerte Zaunsäulen und alte Zaunfelder vor dem Anstrich



18.07.2006  
Sanierungsarbeiten an der Treppe



25.10.2006  
Neue Rampe als barrierefreier Zugang zur Kirche und zum Gemeindehaus

## Spendenaktion



19.11.2004  
Anzeigetafel mit Spendenziel und »eingefrorenem« Spendenstand. Links am Türrahmen die neue, umlaufende Induktionsschleife der Lautsprecheranlage.



09.01.2005  
Plakat zur Aktion »Mein BauStein für die Bethlehemkirche« (Stand: 09.01.2005)



05.06.2005: Mitarbeiterinnen des Caritassozialwerks übergeben Pfarrer Dr. Hasse den neuen Opferstock. (Behindertenwerkstatt »St. Josef« in Dresden-Zschieren). Fuß: alte Sandstein-Bodenplatte aus der Kirche



05.06.2005  
Erster Andrang am Opferstock nach dessen Übergabe